



12 de Enero de 2023.

OFICIO No. P.M./007/2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**

**C. RENE RAMIREZ COYOTL**

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA**



FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220202077805	69650	MTH-FISM/2022-001	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SANTA CRUZ	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 554,557.62	\$ 554,557.62	\$ 554,557.62	\$ 554,557.62	\$ 554,557.62	\$ 554,557.62	\$ 554,557.62	100	100	POZO	1	OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA 3ER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022)
PUE220102062199	8604	MTH-FISM/2022-002	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE 2DA PROVIDENCIA Y CARRETERA FEDERAL ACAJETE AMOZOC DE MOTA 2DA ETAPA	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 2,416,961.12	\$ 2,486,741.14	\$ 2,486,741.14	\$ 2,486,741.14	\$ 2,486,741.14	\$ 2,486,741.14	\$ 2,486,741.14	100	100	M2	2688.00	OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA 3ER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022)
PUE220302113183	132587	MTH-FISM/2022-003	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA CON C.C.T. 21DES00442	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 544,193.96	\$ 544,193.96	\$ 544,193.96	\$ 544,193.96	\$ 544,193.96	\$ 544,193.96	\$ 544,193.96	100	100	SANITARIOS	10	OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA 3ER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022)
PUE220302113409	133597	MTH-FISM/2022-004	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 11 NORTE UBICADA ENTRE LA CALLE 10 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC – ACAJETE	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 246,629.49	\$ 246,629.49	\$ 246,629.49	\$ 246,629.49	\$ 246,629.49	\$ 246,629.49	\$ 246,629.49	100	100	ML	230	OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)
PUE220302113676	134882	MTH-FISM/2022-005	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA 1RA PRIVADA DE LA 8 NORTE, UBICADA ENTRE CALLEJON DE LA 8 NORTE Y PRIVADA DE LA 8 ORIENTE	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 120,372.37	\$ 120,372.37	\$ 120,372.37	\$ 120,372.37	\$ 120,372.37	\$ 120,372.37	\$ 120,372.37	100	100	ML	83	OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)
PUE220302129893	208099	MTH-FISM/2022-006	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE JOSE MARIA CALDERON Y TAPIA CON CLAVE 21DPB0900Z	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 1,052,501.38	\$ 1,052,501.38	\$ 1,052,501.38	\$ 1,052,501.38	\$ 1,052,501.38	\$ 1,052,501.38	\$ 1,052,501.38	100	100	M2	334	OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)
PUE220302128277	201535	MTH-FISM/2022-007	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA DIEGO RIVERA CON CLAVE 21DCC1193P	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 569,177.44	\$ 569,177.44	\$ 569,177.44	\$ 569,177.44	\$ 569,177.44	\$ 569,177.44	\$ 569,177.44	100	100	M2	128	OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)
PUE220402160272	242596	MTH-FISM/2022-008	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA NICOLAS BRAVO CON C.C.T. 21DPR0519C	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 1,241,386.56	\$ 1,241,386.56	\$ 1,241,386.56	\$ 1,241,386.56	\$ 1,241,386.56	\$ 1,241,386.56	\$ 1,241,386.56	100	100	M2	80.6	OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)
PUE220302127746	198972	MTH-FISM/2022-009	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 2,599,488.57	\$ 2,599,488.57	\$ 2,599,488.57	\$ 2,599,488.57	\$ 779,846.58	\$ 779,846.58	\$ 779,846.58	30	30	M2	2100	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 30 % FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DEL EJERCICIO 2022)


 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DE HIDALGO  
 PUEBLA  
 2021-2024

PUE220302113537	134309	MTH-FISM/2022-010	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 11 PONIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE SEGUNDA PROVIDENCIA Y AVENIDA REFORMA	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 213,223.14	\$ 213,223.14	\$ 213,223.14	\$ 213,223.14	\$ 213,223.14	\$ 213,223.14	\$ 213,223.14	100	100	ML	110	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)
PUE220302113362	133388	MTH-FISM/2022-011	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 4 PONIENTE UBICADA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 358,730.04	\$ 358,730.04	\$ 358,730.04	\$ 358,730.04	\$ 358,730.04	\$ 358,730.04	\$ 358,730.04	100	100	ML	165	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)
PUE220302130121	209257	MTH-FISM-FORT/2022-012	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 2,264,428.29	\$ 2,264,428.29	\$ 2,264,428.29	\$ 2,264,428.29	\$ 2,264,428.29	\$ 771,016.31	\$ 771,016.31	34	34	M2	627	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 34 % FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DEL EJERCICIO 2022)

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE220202087985	NO AFUSA	MTH-FORT/2022-004	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA REFORMA ENTRE 5 Y 7 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 510,327.17	\$ 543,008.40	\$ 543,008.40	\$ 543,008.40	\$ 543,008.40	\$ 543,008.40	\$ 543,008.40	100%	100%	M2	430.98	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA 2DO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022)
PUE220202088707	NO AFUSA	MTH-FORT/2022-005	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO (LAMPARAS)	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 381,399.56	\$ 381,399.56	\$ 381,399.56	\$ 381,399.56	\$ 381,399.56	\$ 381,399.56	\$ 381,399.56	100	100	PZA	200	AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA 3ER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022)
PUE220202088708	NO AFUSA	MTH-FORT/2022-006	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA DE LA 3RA PRIVADA DE LA 10 NORTE, UBICADA ENTRE LA CALLE 10 NORTE, CALLE 4 ORIENTE Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 880,569.07	\$ 880,569.07	\$ 880,569.07	\$ 880,569.07	\$ 880,569.07	\$ 880,569.07	\$ 880,569.07	100	100	ML	732	AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA 3ER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022)
PUE220302137565	NO AFUSA	MTH-FORT/2022-007	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y 4 SUR	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 1,121,384.88	\$ 1,213,972.63	\$ 1,213,972.63	\$ 1,213,972.63	\$ 1,213,972.63	\$ 1,213,972.63	\$ 1,213,972.63	100	100	M2	913.39	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)
PUE220302137628	NO AFUSA	MTH-FORT/2022-008	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 SUR ENTRE 9 ORIENTE Y 11 PONIENTE	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 1,339,713.46	\$ 1,339,713.46	\$ 1,339,713.46	\$ 1,339,713.46	\$ 1,339,713.46	\$ 1,339,713.46	\$ 1,339,713.46	100	100	M2	1504	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)
TMP_PUE220402202516	NO AFUSA	MTH-FORT/2022-011	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 7 PONIENTE Y PROLONGACIÓN 9 SUR UBICADA ENTRE LA CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE(APORTACION)	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 100,233.94	\$ 100,233.94	\$ 100,233.94	\$ 100,233.94	\$ 100,233.94	\$ 100,233.94	\$ 100,233.94	100	100	LOTE	1	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)



TMP_PUE220402202463	NO APLICA	MTH-FORT/2022-012	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 11 PONIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE 4 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC - ACAJETE (APORTACION)	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 96,553.63	\$ 96,553.63	\$ 96,553.63	\$ 96,553.63	\$ 96,553.63	\$ 96,553.63	\$ 96,553.63	100	100	LOTE	1	OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DE EJERCICIO 2022)
TMP_PUE220402202528	NO APLICA	MTH-FORT/2022-013	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA REFORMA UBICADA ENTRE LA CALLE 5 NORTE Y PROLONGACIÓN 5 NORTE (APORTACION)	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 50,911.40	\$ 50,911.40	\$ 50,911.40	\$ 50,911.40	\$ 50,911.40	\$ 50,911.40	\$ 50,911.40	100	100	LOTE	1	OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DE EJERCICIO 2022)
TMP_PUE220402200886	NO APLICA	MTH-FORT/2022-014	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 11 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y LINDERO, EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 463,646.51	\$ 463,646.51	\$ 463,646.51	\$ 463,646.51	\$ 463,646.51	\$ 463,646.51	\$ 463,646.51	100	100	M2	450.72	OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DE EJERCICIO 2022)
TMP_PUE220402201085	NO APLICA	MTH-FISM-FORT/2022-012	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 305,626.05	\$ 305,626.05	\$ 305,626.05	\$ 305,626.05	\$ 305,626.05	\$ -	\$ -	34	0	M2	627	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 34% FISCAMENTE Y 0% FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2022)
TMP_PUE220402201092	NO APLICA	MTH-FORT/2022-018	ADOQUINAMIENTO EN LA PROLONGACION 3 SUR ENTRE CALLE 3 SUR Y CERRADA DE LA PROLONGACION 3 SUR PRIMERA ETAPA	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 2,571,503.89	\$ 2,740,816.11	\$ 2,740,816.11	\$ 2,740,816.11	\$ 2,740,816.11	\$ 771,451.17	\$ 771,451.17	30	30	M2	915	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 30% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE (OBRA DEL EJERCICIO 2022)
TMP_PUE220402201098	NO APLICA	MTH-FORT/2022-019	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PROLONGACION 13 ORIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE 10 SUR Y PROLONGACION 11 ORIENTE	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 313,576.76	\$ 313,576.76	\$ 313,576.76	\$ 313,576.76	\$ 313,576.76	\$ 94,073.03	\$ 94,073.03	100	30	ML	170	OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y 30% FINANCIERAMENTE (OBRA DE EJERCICIO 2022)
TMP_PUE220402201106	NO APLICA	MTH-FORT/2022-020	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 7 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	\$ 339,545.19	\$ 339,545.19	\$ 339,545.19	\$ 339,545.19	\$ 339,545.19	\$ 178,573.86	\$ 178,573.86	100	52	M2	350	OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y 52% FINANCIERAMENTE (OBRA DE EJERCICIO 2022)



PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEPATLAXCO  
DE HIDALGO,  
PUEBLA  
2021-2024



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES 4TO TRIMESTRE DE 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE CONTEMPLADO OTROS PROYECTOS, COMO GASTOS DE INDIRECTOS
	2do. Trimestre	0.00	0	5	0.00	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE CONTEMPLADO OTROS PROYECTOS, COMO GASTOS DE INDIRECTOS
	3er. Trimestre	0.00	0	12	0.00	0	12	EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE CONTEMPLADO OTROS PROYECTOS, COMO GASTOS DE INDIRECTOS
	4to. Trimestre	0.00	0	15	0.00	0	12	EN ESTE TRIMESTRE NO SE CONTEMPLARON OTROS PROYECTOS, COMO GASTOS DE INDIRECTOS

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	SE SIGUE TRABAJANDO EN LOS PROYECTOS, PARA SUBIRLOS EN LA MIDS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
	2do. Trimestre	40.00	2	5	50.00	1	2	SE HA SUBIDO UN PROYECTO Y SE SIGUE TRABAJANDO EN LOS PROYECTOS, PARA SUBIRLOS EN LA MIDS EN EL TERCER TRIMESTRE
	3er. Trimestre	50.00	6	12	75.00	9	12	EN TOTAL SE TIENEN 9 PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA
	4to. Trimestre	53.33	8	15	75.00	9	12	EN TOTAL SE TIENEN 9 PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	2	2	100.00	2	2	AL MOMENTO SE HAN SUBIDO 2 PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA, Y SE SIGEN ELABORANDO PROYECTO
	2do. Trimestre	60.00	3	5	50.00	1	2	AL MOMENTO SE HAN SUBIDO 1 PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA, Y SE SIGEN ELABORANDO PROYECTOS, Y SE ELIMINO UN PROYECTO POR REPROGRAMACION
	3er. Trimestre	50.00	6	12	25.00	3	12	EN TOTAL SE TIENEN 3 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
	4to. Trimestre	46.67	7	15	25.00	3	12	EN TOTAL SE TIENEN 3 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA 2021-2024

**INDICADORES 4TO TRIMESTRE 2022**
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**
**Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	2,350,322.50	14,101,935.00	16.67	2,350,322.50	14,101,935.00	Los recursos fueron transferidos al municipio de los meses de enero, febrero
	2do. Trimestre	41.67	5,875,806.25	14,101,935.00	41.67	5,875,806.25	14,101,935.00	Los recursos fueron transferidos al municipio de los meses de enero a junio
	3er. Trimestre	66.67	9,401,290.00	14,101,935.00	66.67	9,401,290.00	14,101,935.00	Los recursos fueron transferidos al municipio de los meses de enero a septiembre
	4to. Trimestre	100.00	14,101,935.00	14,101,935.00	100.00	14,101,935.00	14,101,935.00	Los recursos fueron transferidos al municipio de los meses de enero a diciembre

**Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	14,101,935.00	14,101,935.00	100.00	14,101,935.00	14,101,935.00	

**Índice en el Ejercicio de Recursos**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	4.60	\$ 649,147.42	\$ 14,101,935.00	4.60	649,147.42	14,101,935.00	
	2do. Trimestre	41.67	\$ 5,875,806.25	\$ 14,101,935.00	18.33	2,584,503.25	14,101,935.00	
	3er. Trimestre	66.67	\$ 9,401,290.00	\$ 14,101,935.00	56.73	7,999,611.67	14,101,935.00	
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,101,935.00	\$ 14,101,935.00	81.17	11,446,469.00	14,101,935.00	

**Índice de Dependencia Financiera**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.87	\$ 5,875,806.25	\$ 1,205,595.27	3.19	5,875,806.25	1,844,408.00	
	4to. Trimestre	5.85	\$ 14,101,935.00	\$ 2,411,190.54	4.60	14,101,935.00	3,067,213.79	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TEPATLAXCO DE HIDALGO  
 PUEBLA  
 2021-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Institucion	Eje	Rendimiento I
21	163	1	2022	2	33 I			4 FAIS Municipa		1	6482.77
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
21	163	1	2022	2	33 I			5 FORTAMUN		1	8197.37
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									
		2									



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEPIC, JALISCO  
PUEBLA  
2021-2024