

11 de Julio de 2022.

OFICIO No. P.M./107/2022

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**A T E N T A M E N T E**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**

**C. RENE RAMIREZ COYOTL**

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA**



Archivo. Control de Gestión.

 Calle 2 Sur # 706, Séptima, 75100 Tepatlaxco de Hidalgo, Pue.

 [tepatlaxcodehidalgo.puebla.gob.mx](http://tepatlaxcodehidalgo.puebla.gob.mx)

 223 272 6565

 Gobierno Municipal de Tepatlaxco 2021 - 2024

**¡Más Cercano  
a la Gente!**



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**INDICADORES AVANCES 2DO TRIMESTRE 2022**



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00%	0	2	0.00%	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE CONTEMPLADO OTROS PROYECTOS, COMO GASTOS DE INDIRECTOS
	2do. Trimestre	0.00%	0	5	0.00%	0	2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE CONTEMPLADO OTROS PROYECTOS, COMO GASTOS DE INDIRECTOS
	3er. Trimestre	0.00%	0	12				
	4to. Trimestre	0.00%	0	15				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00%	0	2	0.00%	0	2	SE SIGUE TRABAJANDO EN LOS PROYECTOS, PARA SUBIRLOS EN LA MIDS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
	2do. Trimestre	40.00%	2	5	50.00%	1	2	SE HA SUBIDO UN PROYECTO Y SE SIGUE TRABAJANDO EN LOS PROYECTOS, PARA SUBIRLOS EN LA MIDS EN EL TERCER TRIMESTRE
	3er. Trimestre	50.00%	6	12				
	4to. Trimestre	53.33%	8	15				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00%	2	2	100.00%	2	2	AL MOMENTO SE HAN SUBIDO 2 PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA, Y SE SIGEN ELABORANDO PROYECTOS
	2do. Trimestre	60.00%	3	5	50.00%	1	2	AL MOMENTO SE HAN SUBIDO 1 PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA, Y SE SIGEN ELABORANDO PROYECTOS, Y SE ELIMINO UN PROYECTO POR REPROGRAMACION
	3er. Trimestre	50.00%	6	12				
	4to. Trimestre	46.67%	7	15				



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**INDICADORES (AVANCE ) 2DO TRIMESTRE 2022**



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) * 100	1er. Trimestre	16.67	\$ 2,350,322.50	\$ 14,101,935.00	16.67	\$ 2,350,322.50	\$ 14,101,935.00	Los recursos fueron transferidos al municipio de los meses de enero , febrero
	2do. Trimestre	41.67	\$ 5,875,806.25	\$ 14,101,935.00	41.67	5875806.25	\$ 14,101,935.00	Los recursos fueron transferidos al municipio de los meses de enero a junio
	3er. Trimestre	66.67	\$ 9,401,290.00	\$ 14,101,935.00				
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,101,935.00	\$ 14,101,935.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,101,935.00	\$ 14,101,935.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	4.60	\$ 649,147.42	\$ 14,101,935.00	4.60	\$ 649,147.42	\$ 14,101,935.00	
	2do. Trimestre	41.67	\$ 5,875,806.25	\$ 14,101,935.00	18.33	\$ 2,584,503.25	\$ 14,101,935.00	
	3er. Trimestre	66.67	\$ 9,401,290.00	\$ 14,101,935.00				
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,101,935.00	\$ 14,101,935.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.87	\$ 5,875,806.25	\$ 1,205,595.27	3.19	5,875,806.25	1,844,408.16	
	4to. Trimestre	5.85	\$ 14,101,935.00	\$ 2,411,190.54				
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{{(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)} * 100	4to Trimestre	8.96	22,264,223.54	20,433,377.34				

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA.  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)



2 DO. TRIMESTRE 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE 2DA PROVIDENCIA Y CARRETERA FEDERAL ACAJETE AMOZOC DE MOTA 2DA ETAPA	TEPATLAXCO DE HIDALGO	FISM	\$ 2,416,961.12	\$ 2,486,741.14	\$ 2,486,741.14	\$ 2,486,741.14	\$ 1,843,782.27	\$ 1,843,782.27	64.27	74.14	M2	1727.6	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 64.27% FISICAMENTE Y 74.14 FINANCIERAMENTE ( OBRA DEL EJERCICIO 2022)
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SANTA CRUZ	TEPATLAXCO DE HIDALGO	FISM	\$ 554,557.62	\$ 554,557.62	\$ 554,557.62	\$ 554,557.62	\$ -	\$ -	100	0	PZA	1	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y 0% FINANCIERAMENTE ( OBRA DEL EJERCICIO 2022)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA REFORMA ENTRE 5 Y 7 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	FORTAMUN	\$ 510,327.17	\$ 543,008.40	\$ 543,008.40	\$ 543,008.40	\$ 543,008.40	\$ 543,008.40	100%	100%	M2	430.98	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DE EJERCICIO 2022)
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO (LAMPARAS)	TEPATLAXCO DE HIDALGO	FORTAMUN	\$ 381,399.56	\$ 381,399.56	\$ 381,399.56	\$ 381,399.56	\$ 114,419.87	\$ 114,419.87	100%	30%	PZA	200.00	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y 30% FINANCIERAMENTE ( OBRA DEL EJERCICIO 2022)
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DE LA DE LA BRA PRIVADA DE LA 10 NORTE, UBICADA ENTRE LA CALLE 10 NORTE, CALLE 4 ORIENTE Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS	TEPATLAXCO DE HIDALGO	FORTAMUN	\$ 880,569.07	\$ 880,569.07	\$ 880,569.07	\$ 880,569.07	\$ 264,170.72	\$ 264,170.72	30%	30%	ML	752.00	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 30% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ( OBRA DEL EJERCICIO 2022)

Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado[ Ministrado]	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
33	I		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 4 Distrito Federal	1	2678.38	0												
							2	612	6125715	6125715	2154196.26	0	0	0	0			OBRAS REFERENTES A CONTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, BARDAS EN ESCUELAS, CENTRO COMUNITARIO, AULAS Y REHABILITACION DE AULAS.
							2	613	612571.5	554557.62	554557.62	554557.62	554557.62	0	0			REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE
							2	614	1837714.5	1837714.5	1000000	0	0	0	0			OBRAS DE ELECTRIFICACION, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE, DRENAJE
33	I		5 FORTAMUN	1	2564.97	0	2	615	3675429	3733442.88	2416961.12	2416961.12	2416961.12	1843782.27	1843782.27			OBRAS REFERENTES A CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
							1	113	2136191	2136191	950000	0	0	0	0			PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
							1	311	2572848.94	2572848.94	1250000	1176025	1176025	1176025	1176025			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ( ALUMBRADO )
							1	853	1311172.79	1311172.79	695000	486879.26	486879.26	486879.26	486879.26			PAGO A CONVENIO DE CERESO Y RELLENO SANITARIO
							2	541	1031889.24	1031889.24	430000	0	0	0	0			COMPRA DE VEHICULOS Y MOTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA
							2	612	1000000	1000000	430806.25	0	0	0	0			OBRA REFERENTE A CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA
							2	615	6049833.03	4779833.03	850000	543008.4	543008.4	543008.4	543008.4			OBRAS REFERENTES A CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
							2	614	0	1270000	1270000	1261968.63	1261968.63	378590.59	378590.59			OBRAS REFERENTES A ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION